

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023.**

**ACTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS: "REHABILITACIÓN INTEGRAL DE POZO VIVEROS." UBICADA CALLE CIPRÉS S/N, COLONIA LAZARO CARDENAS, TULTITLÁN MÉXICO**

**OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023**

En Tultitlán Estado de México, siendo las once horas del día 11 de diciembre del 2023, se reunieron en las Oficinas Departamento de Planeación, Concursos, Proyectos y Construcción, perteneciente a la Gerencia de Operación y Construcción del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México; ubicadas en en calle Isidro Fabela N° 72-A, Barrio Nativitas, Tultitlán, Estado de México, CP. 54900; por parte del Departamento de Planeación, Concursos, Proyectos y Construcción, el **Arq. Gerzain Alarcón Díaz** quien funge como Residente de Obra del contrato ya citado; el **Ing. Luis Javier Quiroz Tapia** en su carácter de supervisor de Obra, el **Ing. Erasmo Cruz Terán**, en su carácter de Jefe del Departamento de Planeación, Concursos, Proyectos y Construcción, El **Ing. Eduardo Ramírez Peralta**, en su carácter de Gerente de Operación y Construcción, El **Lic. Juan Armando Luna Ávila**, Titular del Órgano Interno de Control.

El **Ing. Raúl Rocha Legorreta**, Administrador Único y superintendente de obra de la Contratista **ATLINGWATER S.A. DE C.V.**, con la finalidad de realizar tramite de **FINIQUITO DE LOS TRABAJOS**, con fundamento en los artículos 64, Segundo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 168, 169 y 170 de su Reglamento y la cláusula Décima Tercera del contrato de mérito, **FINIQUITO** de los trabajos que continuación se enuncian los siguientes datos:

**I.- Datos Generales del contrato.**

Número de contrato:	OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023
Fecha de formalización:	30 de octubre del 2023
Objeto del Contrato:	"REHABILITACIÓN INTEGRAL DE POZO VIVEROS." UBICADA CALLE CIPRÉS S/N, COLONIA LAZARO CARDENAS, TULTITLÁN MÉXICO.
Monto del Contrato sin I.V.A:	\$1, 228,191.30 (UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 30/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.
Monto del Contrato con I.V.A:	\$ 1, 424,701.91 (UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS 91/100 M.N.).
Plazo de ejecución contractual:	30 (treinta) días naturales iniciando en fecha 31 de octubre del 2023 y terminando el día 29 de noviembre del 2023.
Fecha de inicio según contrato:	31 de octubre del 2023.
Fecha de terminación según contrato:	29 de noviembre del 2023



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023.

II.- Modificaciones.

a). -Modificación por convenio en Tiempo:

Convenio Modificadorio de Ampliación en monto:	CM-01- OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023
Ampliación de monto:	\$166,949.67 (ciento sesenta y seis mil novecientos cuarenta y nueve pesos 67/100 M.N.) más el correspondiente porcentaje del Impuesto al Valor Agregado. Lo que representa el 13.59% (trece punto cincuenta y nueve por ciento) del monto original contratado.
Monto total del contrato con incremento:	\$1, 395,140.97 (un millón trescientos noventa y cinco mil ciento cuarenta pesos 97/100 M.N.) más el correspondiente porcentaje del Impuesto al Valor Agregado.
Plazo de ejecución total:	30 (treinta) días naturales.
Fecha de inicio real:	31 de octubre del 2023.
Fecha de terminación :	29 de noviembre del 2023.
Monto pagado por ajuste de costos:	N/A

III. Relación de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende	Monto Estimado s/iva	Monto acumulado
01 Normal	01-noviembre-2023	31-octubre 2023 al 21-noviembre-2023	\$553,407.43	\$553,407.43
02 Normal	30-noviembre-2023	22-noviembre-2023 al 29-noviembre-2023	\$353,161.87	\$906,569.30
<b>TOTAL</b>				<b>\$906,569.30</b>

La estimación de los trabajos ejecutados por la contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, autorizada y pendiente de pago por el Organismo Público Descentralizado para la



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023.**

Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México, es la que se relaciona a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende	Monto Estimado Sin IVA	Monto Acumulado Sin IVA
Estimación convenio finiquito	30 de noviembre de 2023	31-octubre-2023 al 29-noviembre-2023	\$488,571.67	\$488,571.67
<b>TOTAL</b>				<b>\$488,571.67</b>

**III.1.- Cantidades ejecutadas durante el periodo contractual.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO CONTRATADO			TOTAL EJECUTADO	
			CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
APAS T-PU-001	MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO CON GRUA TIPO POCERA, RETIRO DE CABEZAL CON PRIMER TRAMO DE TUBERIA DE ACERO CED-40 EN 6" DE DIAMETRO, CABLE TIPO SUMERGIBLE HASTA EL CONTROL DE ARRANQUE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	PZA	1.00	\$ 4,196.97	\$ 4,196.97	1.00	\$ 4,196.97
APAS T-PU-002	MANIOBRAS DE DESMONTAJE DE TRAMOS ADICIONALES AL PRIMER TRAMO DE TUBERIA DE ACERO CED-40 CON GRUA TIPO POCERA EN EQUIPOS DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE DE 6" DE DIAMETRO CON LONGITUD DE 3.05 A 6.10, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, DESINSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE, SONDA NEUMÁTICA, CABLE DEL SENSOR DE TEMPERATURA, RECUPERACIÓN DE MATERIALES, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	M	173.90	\$ 118.04	\$ 20,527.16	173.90	\$ 20,527.16

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023.

APAS T-PU-003	INSPECCIÓN DE POZO CON CAMARA DE VIDEO A COLOR, LA CUAL DEBERA CONTAR CON TOMAS VERTICAL Y LATERAL, SE CORRERÁ A TODA SU PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, REPORTE ESCRITO, VIDEO EN FORMATO DIGITAL (CD), SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	SERV	1.00	\$ 19,444.42	\$ 19,444.42	1.00	\$ 19,444.42
APAS T-PU-004	REHABILITACIÓN DE POZO A TODA SU PROFUNDIDAD, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE REHABILITACIÓN TIPO PERCUSIÓN "BUCYRUS ERIE" COMPLETA CON SU SARTA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS QUE SE REQUIERE EN LA REHABILITACIÓN EN DESASOLVE, PISTONEO, CEPILLADO U OTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA REHABILITACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	SERV	1.00	\$ 168,047.56	\$ 168,047.56	1.00	\$ 168,047.56
APAS T-PU-005	DESARROLLO Y AFORO POR 48 HRS CON BOMBA VERTICAL DE 6" DE DIAMETRO A 250 METROS DE PROFUNDIDAD APROXIMADO, TIPO TURBINA, ACCIONADO POR MOTOR DE TRANSMISIÓN INTERNA, COMBUSTIÓN INTERNA, FLECHAS Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, REPORTE DETALLADO ESCRITO, MOVIMIENTO DE EQUIPO, INSTALACIÓN, DESMANTELAMIENTO SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	SERV	1.00	\$ 195,037.84	\$ 195,037.84	1.00	\$ 195,037.84
APAS T-PU-006	SEGUNDA INSPECCIÓN DE POZO CON CAMARA DE VIDEO A COLOR, LA CUAL DEBERA CONTAR CON TOMAS VERTICAL Y LATERAL, SE CORRERÁ A TODA SU PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, REPORTE ESCRITO, VIDEO EN FORMATO DIGITAL (CD), SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	SERV	1.00	\$ 19,444.42	\$ 19,444.42	1.00	\$ 19,444.42



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023.

APAS T-PU- 007	SUMINISTRO DE BOMBA PARA POZO PROFUNDO EN ACERO INOXIDABLE DE 110 HP MARCA BAMSA O SIMILAR, LUBRICACIÓN EN AGUA, ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE, TRIFÁSICO, REBOBINABLE, EL AISLAMIENTO DEL CABLE MAGNETO DE EMBOBINADO DEBE SER IGUAL O MAYOR A 90°C, 3 FASES, 2 POLOS, 60 HZ, 440 V, F.S. DE 1.15, 3600 RPM, CON DESCARGA DE 6" DE DIAMETRO, CUMPLA COMO MÍNIMO LA EFICIENCIA DE LA NORMA NOM-010-ENER-2004, INCLUYE: VÁLVULA CHECK ACOPLADA A LA DESCARGA MEDIANTE NIPLE ACOPLADOR DE ACERO DE DIÁMETRO IGUAL A LA DESCARGA, PRUEBA EN LABORATORIO CERTIFICADO POR EMA A TESTIGUADA POR UN REPRESENTANTE, PARA UN FLUJO VOLUMÉTRICO (GASTO) DE 35 LPS, CARGA DINÁMICA TOTAL DE DISEÑO DE 190 M, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (POSIBLE CAMBIO DE ACUERDO AL AFORO REALIZADO)	PZA	1	\$ 292,963. 97	\$ 292,963.97	1.00	\$ 292,963.97
APAS T-PU- 013	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COLUMNA DE ACERO AL CARBON CED-40, CON CUERDA CONICA Y COPLES CONICOS. DE 6" DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, SUMINISTRO DE TUBO PUESTO EN OBRA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	M	67.00	\$ 1,891.18	\$ 126,709.06	67.00	\$ 126,709.06
APAS T-PU- 008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO TIPO SUMERGIBLE CALIBRE 4/0 DE 3 HILOS, 1000 VOLTS PARA BOMBA SUMERGIBLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	M	200.00	\$ 1,608.11	\$ 321,622.00	0.00	\$



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023.**

<p>APAS T-PU- 009</p>	<p>FABRICACIÓN DE MUFA ELECTRICA PARA CONECTAR CABLE SUMERGIBLE CON EL CABLE DE LA BOMBA, LA MUFA SERA HECHA CON CONECTORES PONCHABLES CAÑON LARGO DE ACUERDO AL CALIBRE INDICADO, APLICACIÓN DE CINTA BULCANIZABLE, CINTA PLASTICA Y MANGA (TUBO TERMO CONTRACTIL) SELLADO EN PUNTAS DE LA MISMA PARA EVITAR PENETRACIÓN DE HUMEDAD INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.</p>	<p>PZA</p>	<p>1.00</p>	<p>\$ 7,263.56</p>	<p>\$ 7,263.56</p>	<p>1.00</p>	<p>\$ 7,263.56</p>
<p>APAS T-PU- 010</p>	<p>MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 150 HP CON PRIMER TRAMO DE TUBERIA DE COLUMA DE ACERO CED-40 DE 6" DE DIAMETRO CON GRUA TIPO POCERA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, ACOPLAMIENTO ENTRE BOMBA Y MOTOR, REVISIÓN DE NIVELES Y RELLENO DE AGUA DE MOTOR SUMERGIBLE SI ASÍ SE REQUIERE, ACOMODO DE CABLE, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.</p>	<p>PZA</p>	<p>1.00</p>	<p>\$ 6,229.85</p>	<p>\$ 6,229.85</p>	<p>1.00</p>	<p>\$ 6,229.85</p>
<p>APAS T-PU- 011</p>	<p>MANIOBRAS PARA MONTAJE DE TRAMOS ADICIONALES AL PRIMER TRAMO DE TUBERIA DE ACERO CED-40 EN EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 6" DE DIAMETRO CON LONGITUD DE 3.05 O 6.10 M, CON GRUA TIPO POCERA, A TODA SU PROFUNDIDAD DE LA MISMA, POLIDUCTO DE DE 1 1/2" PARA INTRODUCCIÓN DE ZONDA ELECTRICA, INCLUYE: RECUPERACIÓN DE MATERIALES SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.</p>	<p>M</p>	<p>173.90</p>	<p>\$ 157.94</p>	<p>\$ 27,465.77</p>	<p>173.90</p>	<p>\$ 27,465.77</p>



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023.**

APAS T-PU- 012	CONEXIÓN, PRUEBA FINAL Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE INSTALADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, INFORME POR ESCRITO EN SU FORMATO CORRESPONDIENTE, PRUEBAS DE ARRANQUE Y CALIBRACIÓN DE PROTECCIONES, TOMA DE NIVELES ESTÁTICOS Y DINÁMICO, PRESIÓN MENOMÉTRICA, MEDICIÓN DE CAUDAL CON EQUIPO ULTRASÓNICO Y PARÁMETROS ELÉCTRICOS KW I.V.F.P. KVAR CON ANALIZADOR DE CALIDAD DE LA ENERGÍA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	SERV	1.00	\$ 19,238.7 2	\$ 19,238.72	1.00	\$ 19,238.72
<b>EXTRAORDINARIOS</b>							
EXT-001	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CLARIFICADOR A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 15%, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	L	50.00	\$ 60.33	\$ 3,016.50	50.00	\$ 3,016.50
EXT-002	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DISPERSOR DE ARCILLAS PARA LIMPIEZA DE FILTRO DE GRAVA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	L	100.00	\$ 66.46	\$ 6,646.00	100.00	\$ 6,646.00
EXT-003	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REACTIVO DESINCRUSTADOR PARA TUBERÍAS DE ADEME RANURADO AQUA CLEAR PDF, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	L	50.00	\$ 230.90	\$ 11,545.00	50.00	\$ 11,545.00
EXT-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMISA DE REFUERZO PARA CORRECCIÓN DE COLAPSO EN TUBERÍA DE ADEME DE 12" DIÁM, INCLUYE: TRASLADO DE EQUIPO, MANIOBRAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE PRENSA ELECTROHIDRÁULICA, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$ 117,497. 25	\$ 117,497.25	1.00	\$ 117,497.25
EXT-005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE 8" DIÁM EN FOFO 125 LBS, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	2.00	\$ 10,165.2 3	\$ 20,330.46	2.00	\$ 20,330.46



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023.**

EXT-006	COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE 6" DIÁM EN FOFO 125 LBS, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	\$ 1,202.29	\$ 1,202.29	1.00	\$ 1,202.29
EXT-007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA MARIPOSA DE 6" DIÁM EN FOFO 125 LBS, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE LA EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00	\$ 8,466.88	\$ 8,466.88	1.00	\$ 8,466.88
EXT-008	COLOCACIÓN DE MEDIDOR DE CAUDAL TIPO TURBINA PARA TUBERÍA DE 8" DE DIÁM, INCLUYE: RETIRO DEL EQUIPO EXISTENTE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$ 1,166.63	\$ 1,166.63	1.00	\$ 1,166.63
EXT-009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANÓMETRO DE PRESIÓN, TIPO BOURDON CON RANGO DE OPERACIÓN DE 0 A 7 KG/CM2, EN GLICERINA CARÁTULA DE 2" DE DIÁMETRO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$ 2,064.66	\$ 2,064.66	1.00	\$ 2,064.66
EXT-010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PLANO TIPO SUMERGIBLE CALIBRE 3/0 DE 3 HILOS, 1000 VOLTS PARA BOMBA SUMERGIBLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, Y LIMPIEZA P.U.O.T.	M	200.00	\$ 1,583.18	\$ 316,636.00	200.00	\$ 316,636.00
<b>ACUMULADO</b>				<b>\$ 1,334,943.07</b>			<b>\$ 1,395,140.97</b>
<b>IVA 16%</b>				<b>\$ 213,590.89</b>			<b>\$ 223,222.56</b>
<b>IMPORTE TOTAL CON IVA</b>				<b>\$ 1,548,533.96</b>			<b>\$ 1,618,363.53</b>

Del proceso del finiquito, el Organismo APAST y el Contratista se verifico que existen:

Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron la siguiente estimación, misma que será liquidada en los términos de la cláusula respectiva del contrato, procediéndose de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento y, en su caso, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

**MONTO TOTAL EJERCIDO \$1, 395,140.97 (Un millón trescientos noventa y cinco mil ciento cuarenta 97/100 M.N.), más el impuesto del valor agregado.**

**IV.- Garantía de defectos o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.**



**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023.**

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la garantía que alude dicho artículo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato, fianza con número de folio 1369-00174-5, expedida por ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA., para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista en los trabajos que derive del contrato, en que se hubiera incurrido en su ejecución como lo señala el Artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. La cancelación estará a lo previsto en la póliza de Garantía que se otorgue en los términos del artículo 98 de este Reglamento.

Por su parte el Representante Legal de la empresa ATLINGWATER S.A. DE C.V. el Ing. Raúl Rocha Legorreta, manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer, aceptando el finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra relacionado con el contrato.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice: Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación. Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley.


El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México, manifiesta que el finiquito se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2023, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA, procediendo a la elaboración de la presente Acta de Finiquito, por lo que la presente se lleva a cabo CONFORME a lo establecido en el artículo 64 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; no existiendo otros adeudos, por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato una vez liquidado dicho finiquito, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada este acto siendo las 12:30 horas del día 11 de diciembre del 2023, en el Municipio de Tultitlán Estado de México, levantándose la presente acta por cuadruplicado, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/IR/OB/PRODDER/RF/05/2023.

Por APAST



---

**Ing. Eduardo Ramírez Peralta**  
Gerente de Operación y  
Construcción

Por APAST



---

**Lic. Juan Armando Luna Ávila**  
Titular del Órgano Interno de  
Control

Por APAST



---

**Ing. Erasmo Cruz Terán**  
Jefe del departamento de  
Planeación, Concursos,  
Proyectos y Construcción.


Por APAST



---

**Arq. Gerzain Alarcón Díaz**  
Residente de Obra

Por APAST



---

**Ing. Luis Javier Quiroz Tapia**  
Supervisor de Obra

ATLINGWATER S.A. DE C.V.



---

**Ing. Raúl Rocha Legorreta**  
Representante Legal y Residente

