

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024

ACTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS: "LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE ELEVADO LOMAS DEL PARQUE CON CAPACIDAD DE 163 M3 Y TANQUE ELEVADO BONITO TULTITLÁN CON CAPACIDAD DE 53 M3" UBICADA EN CALLE YUNQUE S/N FRACC. LOMAS DEL PARQUE Y CALLE OAXACA S/N FRACC. BONITO TULTITLÁN TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO

OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024

En Tultitlán Estado de México, siendo las trece horas del día 19 de julio del 2024, se reunieron en las Oficinas Departamento de Planeación, Concursos, Proyectos y Construcción, perteneciente a la Gerencia de Operación y Construcción del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México; ubicadas en en calle Isidro Fabela N° 72-A, Barrio Nativitas, Tultitlán, Estado de México, CP. 54900; por parte del Departamento de Planeación, Concursos, Proyectos y Construcción, el **P.I. Eduardo Casillas Soto** quien funge como Residente de Obra del contrato ya citado; La **Arq. Andrea Itzel Sánchez Díaz** en su carácter de supervisor de Obra, el **Ing. Eduardo Ramírez Peralta**, en su carácter de Gerente de Operación y Construcción, el **Lic. Juan Armando Luna Ávila**, Titular del Órgano Interno de Control y el **Ing. Erasmo Cruz Terán**, en su carácter de Jefe del Departamento de Planeación, Concursos, Proyectos y Construcción.

El **Ing. Emiliano Zapata Cabrera**, Administrador Único de la Contratista **GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, el **Ing. Enrique Bernardo Mata Trejo**, en su carácter de Superintendente de Obra, con la finalidad de realizar tramite de **FINIQUITO DE LOS TRABAJOS**, con fundamento en los artículos 64, Segundo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 168, 169 y 170 de su Reglamento y la cláusula Décima del contrato de mérito, FINIQUITO de los trabajos que continuación se enuncian los siguientes datos:

I.- Datos Generales del contrato.

Número de contrato:	OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024
Fecha de formalización:	09 de mayo del 2024
Objeto del Contrato:	"LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE ELEVADO LOMAS DEL PARQUE CON CAPACIDAD DE 163 M3 Y TANQUE ELEVADO BONITO TULTITLÁN CON CAPACIDAD DE 53 M3" ubicada en CALLE YUNQUE S/N FRACC. LOMAS DEL PARQUE Y CALLE OAXACA S/N FRACC. BONITO TULTITLÁN TULTITLÁN ESTADO DE MÉXICO
Monto del Contrato sin I.V.A:	\$930,837.19 (Novecientos treinta mil ochocientos treinta y siete pesos 19/100 m.n.)
Monto del Contrato con I.V.A:	\$1,079,771.14 (Un millón setenta y nueve mil setecientos setenta y un pesos 14/100 m.n.)



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024

Plazo de ejecución contractual:	30 treinta días naturales. Comprendidos del 09 de mayo al 07 de junio de 2024
Fecha de inicio según contrato:	09 de mayo del 2024.
Fecha de terminación según contrato:	07 de junio del 2024.

II.- Modificaciones.

a). -Modificación por convenio en Tiempo:

Convenio Modificadorio de Ampliación en plazo:	CM-01-OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024
Ampliación de plazo:	19 días naturales, comprendidos del 08 de junio del 2024 al 26 de junio del 2024. Lo que corresponde al 63.33 % (sesenta y tres punto treinta y tres por ciento) del tiempo contratado.
Plazo de ejecución total:	49 días naturales.
Fecha de inicio real:	09 de mayo del 2024.
Fecha de terminación :	26 de junio de 2024.
Monto pagado por ajuste de costos:	N/A

b). - Modificación por convenio en Monto:}

Convenio de Ampliación de Plazo:	CM-01- OPD.APAST/I3P/OB/PRODDER/RF/02/2024,
Monto Total del Contrato con incremento sin I.V.A.:	\$940,213.68 (novecientos cuarenta mil doscientos trece pesos 68/100 m.n.), más el Impuesto al Valor Agregado.
Monto Total de contrato con ampliación de monto con I.V.A.:	\$1,090,647.87 (Un millón noventa mil seiscientos cuarenta y siete 87/100 M.N.) Incluye I.V.A.
Porcentaje de ampliación:	1.00% (uno por ciento) del monto original.
Fecha de Término Real:	26 de junio de 2024

III. Relación de Estimaciones.

Hasta la fecha no se tienen estimaciones de los trabajos ejecutados por el contratista de acuerdo a lo establecido en el contrato, aprobadas ni pagadas por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México, son las que se relacionan a continuación:



+55 58 88 33 33
+55 58 99 53 60



www.apast.gob.mx



Isidro Fabela 72-A, Barrio Nativitas
C.P. 54900, Municipio de Tultitlán, México.

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024

Las estimaciones de los trabajos ejecutados por la contratista, de acuerdo a lo establecido en el contrato, autorizadas y pendientes de pago por el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México, son las que se relacionan a continuación:

Estimación No.	De fecha	Periodo que comprende	Monto Estimado Sin IVA	Monto Acumulado Sin IVA
Estimación 01 Normal	08 de junio de 2024	09 de mayo al 07 de junio de 2024	\$392,355.77	\$392,355.77
Estimación 01 extraordinaria	08 de junio de 2024	09 de mayo al 07 de junio de 2024	\$143,681.74	\$536,037.47
Estimación Finiquito	27 de junio de 2024	08 de junio al 26 de junio de 2024	\$404,176.18	\$940,213.68
TOTAL				\$940,213.69

III.1.- Cantidades ejecutadas durante el periodo contractual.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO CONTRATADO			CANTIDAD REAL EJECUTADA	
			CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
TANQUE LOMAS DEL PARQUE CON CAPACIDAD DE 163 M3							
APAST 1.00	REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE CON XYPEX CONCENTRADO Y XYPEX MODIFICADO INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA INTEGRAL EN EL INTERIOR DEL TANQUE, TRATAMIENTO ESPECIAL DE GRIETAS Y FISURAS CON XYPEX PATCH AND PLUG, RETIRO DE MATERIAL RESIDUAL, ACARREOS, MANIOBRAS, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN EL INTERIOR DEL TANQUE P.U.O.T	M2	300.00	\$1,024.78	\$307,434.00	198.52	\$ 203,439.33
TANQUE BONITO TULTITLÁN CON CAPACIDAD DE 53 M3							



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024

2.00	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE "POLYFLEX 70" MARCA HOBERK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO DE POLIUREA DE ALTA DUREZA (67 SHORE D) CON GRAN ELONGACIÓN (425%) Y 2750 PSI DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN LA TAPA DEL PISO UN ESPESOR PROMEDIO DE 3.0+-0.3MM Y EN LAS PAREDES Y LA TAPA SUPERIOR UN ESPESOR PROMEDIO DE 2.0+-0.3MM CON EQUIPO DOSIFICADOR DE ALTA PRESIÓN POR ASPERSIÓN. INCLUYE LIMPIEZA Y PERFIL DE ANCLAJE CON SISTEMA DE SAND BLAST Y/O CONVERTIDOR DE ÓXIDO, MEDICIONES DE CONTROL DE CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN EL INTERIOR DEL TANQUE P.U.O.T.	M2	300.00	\$ 1,510.41	\$ 453,123.00	147.03	\$ 222,075.58
3.00	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO CON PINTURA ESMALTE BLANCO MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: ANDAMIOS, CEPILLADO CON CARDA, LIMPIEZA, PINTURA PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE BLANCA A DOS MANOS, CON EQUIPO DOSIFICADOR DE ALTA PRESIÓN POR ASPERSIÓN, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS (ARNÉS, CASCO, LA ESLINGA O LÍNEA DE POSICIONAMIENTO "LÍNEA DE VIDA") , Y LIMPIEZA FINAL P.U.O.T	SERV	1.00	\$170,280.19	\$170,280.19	1.00	\$170,280.19
EXTRAORDINARIOS							
EXTRA 01	RETIRO DE PARCHES DE SOLERA DE ¼ DE ESPESOR EN FONDO DEL TINACO MAL COLOCADOS INCLUYE: TRABAJOS CONFINADOS A ALTA TEMPERATURA DEL PERSONAL DENTRO DEL TINACO (SE CONSIDERARA EN EL RENDIMIENTO), DESOLDAR PUNTOS, LIMPIEZA DE LAMINA, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	PZA	0.00	\$0.00	\$ 0.00	2.00	\$735.24



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024

	DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO , EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS (ARNÉS, CASCO, LA ESLINGA O LÍNEA DE POSICIONAMIENTO "LÍNEA DE VIDA"), Y LIMPIEZA FINAL P.U.O.T.						
EXTRA 02	COLOCACIÓN DE PARCHES PARA CUBRIR ORIFICIOS DENTRO DE TINACO EN PISO Y PARED CON SOLERA DE 3" X 1/4" DE ESPESOR CON UN PROMEDIO DE 40 CM DE LONGITUD INCLUYE: TRABAJOS CONFINADOS A ALTA TEMPERATURA DEL PERSONAL DENTRO DEL TINACO (SE CONSIDERARA EN EL RENDIMIENTO), LIMPIEZA DE LA LAMINA (REMOVIENDO PINTURA, OXIDO ACUMULADO PARA LOGRAR QUE LA SOLDADURA SEA EFICIENTE), MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO , EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS (ARNÉS, CASCO, LA ESLINGA O LÍNEA DE POSICIONAMIENTO "LÍNEA DE VIDA"), Y LIMPIEZA FINAL P.U.O.T.	PZA	0.00	\$0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 7,488.88
EXTRA 03	ESCALERA DE 3 M. DE ALTURA DE 0.5 M. DE ANCHO CON ESCALONES DE REDONDO DE 1/4" PULGADA PARA ACCEDER AL INTERIOR DEL TINACO INCLUYE: TRABAJOS CONFINADOS A ALTA TEMPERATURA DEL PERSONAL DENTRO DEL TINACO (SE CONSIDERARA EN EL RENDIMIENTO), LIMPIEZA DE LA LAMINA (REMOVIENDO PINTURA, OXIDO ACUMULADO PARA LOGRAR QUE LA SOLDADURA SEA EFICIENTE), MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO , EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS (ARNÉS, CASCO, LA ESLINGA O LÍNEA DE POSICIONAMIENTO "LÍNEA DE VIDA"), Y LIMPIEZA FINAL P.U.O.T.	PZA	0.00	\$0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 7,969.81
EXTRA 04	FABRICACIÓN DE BARANDAL CON REDONDO 1 1/4" PARA SUBIR AL ACCESO DEL TINACO INCLUYE: TRABAJOS CONFINADOS A ALTA TEMPERATURA DEL PERSONAL DENTRO DEL TINACO (SE CONSIDERARA EN EL RENDIMIENTO), LIMPIEZA DE LA LAMINA (REMOVIENDO PINTURA, OXIDO ACUMULADO PARA LOGRAR QUE LA SOLDADURA SEA EFICIENTE), MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA	PZA	0.00	\$0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 11,627.34

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024

	DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO , EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS (ARNÉS, CASCO, LA ESLINGA O LÍNEA DE POSICIONAMIENTO "LÍNEA DE VIDA"), Y LIMPIEZA FINAL P.U.O.T.						
EXTRA 05	COLOCACIÓN DE ANGULO DE 4" X 1/4" DE 0.30 M PARA TRABAJOS DE APLICACION DE POLIUREA DE ALTA DUREZA (COLOCAR Y FIJAR EQUIPO DE APLICACIÓN) INCLUYE: TRABAJOS CONFINADOS A ALTA TEMPERATURA DEL PERSONAL DENTRO DEL TINACO (SE CONSIDERARA EN EL RENDIMIENTO), LIMPIEZA DE LA LAMINA (REMOVIENDO PINTURA, OXIDO ACUMULADO PARA LOGRAR QUE LA SOLDADURA SEA EFICIENTE), MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO , EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS (ARNÉS, CASCO, LA ESLINGA O LÍNEA DE POSICIONAMIENTO "LÍNEA DE VIDA"), Y LIMPIEZA FINAL P.U.O.T.	PZA	0.00	\$0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 4,403.60
EXTRA 06	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y BARANDAL EN TANQUE ELEVADO CON PINTURA ESMALTE BLANCO MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: ANDAMIOS, CEPILLADO CON CARDA, LIMPIEZA, PINTURA PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE BLANCA A DOS MANOS CON EQUIPO DOSIFICADOR DE ALTA PRESIÓN POR ASPERSIÓN, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO , EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS (ARNÉS, CASCO, LA ESLINGA O LÍNEA DE POSICIONAMIENTO "LÍNEA DE VIDA") , Y LIMPIEZA FINAL P.U.O.T.	SERV	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$111,456.87
EXTRA 07	RETIRO DE LECHADA Y MEMBRANA PLÁSTICA DE POLIURETANO EN LOSA DE PISO CON MARTILLO NEUMÁTICO INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL RESIDUAL, ACARREOS, MANIOBRAS, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN EL INTERIOR DEL TANQUE P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	74.50	\$22,221.12



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024

EXTRA 08	COLOCACIÓN IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO FESTER CR-66 FIBRE FORCE DE DOS COMPONENTES INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA INTEGRAL EN EL INTERIOR DEL TANQUE, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN EL INTERIOR DEL TANQUE P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	198.50	\$68,422.95
EXTRA 09	REHABILITACIÓN DE DESCARGA DE 8" DE TUBERÍA DE ACERO EN TANQUE ELEVADO CON PINTURA ESMALTE COLOR AZUL HOLANDÉS MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: ANDAMIOS, CEPILLADO CON CARDA, LIMPIEZA, PINTURA PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS CON EQUIPO DOSIFICADOR DE ALTA PRESIÓN POR ASPERSIÓN, MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS (ARNÉS, CASCO, LA ESLINGA O LÍNEA DE POSICIONAMIENTO "LÍNEA DE VIDA"), Y LIMPIEZA FINAL P.U.O.T.	SERV	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 15,632.44
EXTRA 10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CON MEMBRANA DE CAPA SUPERIOR HECHA DE ASFALTO MODIFICADO CON ELASTÓMERO (SBS) ROJO DE 3.5 MM INCLUYE: LIMPIEZA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ELASTOCOL 500, APLICADO CON CALOR (SOPLETE), MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS (ARNÉS, CASCO, LA ESLINGA O LÍNEA DE POSICIONAMIENTO "LÍNEA DE VIDA"), Y LIMPIEZA FINAL P.U.O.T.	M2	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	37.30	\$ 15,435.86
EXTRA 11	PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO EN MUROS MARCA COMEX O SIMILAR A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EQUIPO DE SEGURIDAD EN ÁREA DE TRABAJO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS (ARNÉS, CASCO, LA ESLINGA O LÍNEA DE	M2	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	500.44	\$ 79,024.48

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024

POSICIONAMIENTO "LÍNEA DE VIDA") Y LIMPIEZA FINAL P.U.O.T.						
ACUMULADO				\$930,837.19		\$940,213.69
IVA 16%				\$148,933.95		\$150,434.19
IMPORTE TOTAL CON IVA				\$1,079,711.14		\$1,090,647.88

Del proceso del finiquito, el Organismo APAST y el Contratista se verifico que existen:

Saldos a favor del Contratista y para liquidarlos elaboraron las siguientes estimaciones, mismas que serán liquidadas en los términos de la cláusula respectiva del contrato, procediéndose de acuerdo con lo establecido en el artículo 170 del Reglamento y, en su caso, del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

MONTO TOTAL EJERCIDO \$940,213.69 (Novecientos cuarenta mil doscientos trece pesos 69/100 M.N.), más el impuesto del valor agregado.

IV.- Garantía de defectos o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la garantía que alude dicho artículo, queda vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en el **Acta de Entrega-Recepción Física de este contrato**, fianza con número de folio **3085-01021-0**, expedida por **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**, para responder por defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad atribuible al contratista en los trabajos que derive del contrato, en que se hubiera incurrido en su ejecución como lo señala el **Artículo 96 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**. La cancelación estará a lo previsto en la póliza de Garantía que se otorgue en los términos del artículo 98 de este Reglamento.

Por su parte el Representante Legal de la empresa **GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** el **ING. EMILIANO ZAPATA CABRERA** manifiesta que no tiene reclamaciones que hacer, aceptando el finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número **OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024**, así como el recibo más eficaz del mismo, por lo que no se reserva derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra relacionado con el contrato.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que a la letra dice: Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, el documento a que se refiere este artículo podrá utilizarse como el acta administrativa que extingue



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024

los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación. Si no es factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 64 de la Ley.

El Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Tultitlán, México, manifiesta que el finiquito se llevó a cabo en el periodo comprendido del 12 al 19 de julio del 2024, conforme a lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO QUE NOS OCUPA, procediendo a la elaboración de la presente Acta de Finiquito, por lo que la presente se lleva a cabo CONFORME a lo establecido en el artículo 64 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; no existiendo otros adeudos, por lo tanto se darán por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato una vez liquidado dicho finiquito, sin derecho a ulterior reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada este acto siendo las **14:30** horas del día **19 de julio del 2024**, en el Municipio de Tultitlán Estado de México, levantándose la presente acta por cuadruplicado, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. OPD.APAST/I3P/OB/PROAGUA/RF/01/2024


Por APAST


Ing. Eduardo Ramírez Peralta
Gerente de Operación y
Construcción

Por APAST


Lic. Juan Armando Luna Ávila
Titular del Órgano Interno de
Control

Por APAST


Ing. Erasmo Cruz Terán
Jefe del departamento de
Planeación, Concursos,
Proyectos y Construcción.

Por APAST


P.I. Eduardo Casillas Soto
Residente de Obra

Por APAST


Arq. Andrea Itzel Sánchez Díaz
Supervisor de Obra

GRUPO CIRZA
CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.


Ing. Emiliano Zapata Cabrera
Administrador único

GRUPO CIRZA
CONSTRUCCIONES, S.A. DE
C.V.


Ing. Enrique Bernardo Mata
Trejo
Superintendente

