



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PROD)

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO

ESTADO DE: MEXICO.


DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

R.F.C. OPD31125199

FECHA CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ O TROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ O TROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	Mejoramiento de Eficiencia Materiales y reactivos ; Materiales y reactivos para potabilización y desinfección ; ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO, CLORO DISPONIBLE (GL) 140 MIN, ALCANTARILLA A LA FENOLFTALEÍNA COMO NA OH (GL) 16 MÁX, TRANSMITANCIA (%) 90 MIN, FE (PPM) 2.0 MÁX, HIDRÓXIDO DE SODIO (GL.) 15.00 MÁX., DENSIDAD (GL.) 1.17 MIN	TULTITLÁN	TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	1,910,000.00	708,561.04	0	0	708,561.04	\$1,699,704.20	0	0	\$1,699,704.20	\$1,699,704.20	0	\$1,699,704.20	44.98%	
2	Rehabilitada Obra de captación subterránea ; Pozo ; REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 4 POZOS PROFUNDOS: POZO SANTO DOMINGO I, POZO VIVEROS, POZO PORTALES, POZO 267, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE COLUMNA DE ACERO CED-40 DE 6" DE DIÁMETRO, BOMBA SUMERGIBLE DAÑADA, TOMAS DE VIDEO INSPECCIÓN CON CÁMARA SUBACUÁTICA, CERRILLO Y PISTONEO DE ADEME EXISTENTE, AFORO DE 48 HRS. CON BOMBA VERTICAL DE 8" DE DIÁMETRO A 250 METROS DE PROFUNDIDAD PARA DETERMINAR EL EQUIPO DE BOMBEO, REPARACIÓN DE COLAPSO DE ADEME A BASE DE CÁMISA DE 12" DE DIÁMETRO MEDIANTE PRENSA HIDRÁULICA, FABRICACIÓN DE MUFA ELÉCTRICA A BASE DE CONECTORES PUNCHABLES, TUBO TERMOCONTRACTIL, CINTA VULCANIZABLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO DE 100, 110, 150 HP SEGÚN AFORO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE ADO 3 HILOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE ACERO CED-40 DE 6", 8", PUESTA EN MARCHA.	TULTITLÁN	TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	2,643,000.00	980,673.74	0	0	980,673.74	\$2,739,634.17	0	0	\$2,739,634.17	\$2,739,634.17	0	\$2,739,634.17	51.82%	
3	Rehabilitada Obra de captación subterránea ; Pozo ; REHABILITACIÓN INTEGRAL DE POZOS PROFUNDOS POZO ALBORADA, INCLUYE: MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EXISTENTE, DESMONTAJE DE TREN DE DESCARGA DE 8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME LISO DE 305 MM (12"), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA RANURADA DE 305 MM (12"), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA GRANULADA DE 1/4", SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 6" DE DIÁMETRO PARA COLUMNA, SUMINISTRO DE EQUIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 35 LFS, SUMINISTRO DE CABLE SUMERGIBLE 3X 2/0, AFORO DE POZO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ATR A TENSIÓN REDUCIDA PARA MOTOR DE 150 HP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 25 KVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR SEGÚN NORMA CFE	TULTITLÁN	TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	1,446,000.00	536,423.93	0	0	536,423.93	\$1,506,622.45	0	0	\$1,506,622.45	\$1,506,622.45	0	\$1,506,622.45	62.10%	
4	Nueva Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 1673 M DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIÁMETRO EN P.V.C. DEL POZO NATIVITAS; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL TRAMO DEL POZO NATIVITAS HASTA AVENIDA SAN ANTONIO Y AVENIDA EL SABINO, BARRIO NATIVITAS, BARRIO SANTIAGUITO Y BARRIO SAN BARTOLO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA CON MARTILLO HIDRONEUMÁTICO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", COLOCACIÓN DE CAMA DE "ARENA", SONDEOS PARA LOCALIZAR LÍNEAS DE GAS, CFE Y TELMEX, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 2 1/2", 3", 6" Y 8" DE DIÁMETRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C. EN CRUCEROS CON TEE DE 6" x 4", 6" x 2 1/2" DE P.V.C., EXTREMIDAD ESPIGA DE 2 1/2", VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 2 1/2", 3", 6" Y 10", EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. DE 2 1/2", 3" Y 6", CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO II TIPO V, TIPO IX Y TIPO XII, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO "REPETATE", ACARREO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	TULTITLÁN	TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	2,134,880.00	791,976.52	0	0	791,976.52	\$1,906,448.01	0	0	\$1,906,448.01	\$1,906,448.01	0	\$1,906,448.01	44.65%	

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ O TROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ O TROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
5	Nueva Línea de distribución ; Línea de distribución secundaria : CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 700 M DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE P.EAD DE 4" DE DIÁMETRO, AVENIDA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE CALLE 11 DE JULIO - CALLE PRESA DANXHO, COLONIA LECHERÍA Y RECURSOS HIDRÁULICOS, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MARTILLO HIDRONEUMÁTICO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "A", COLOCACIÓN DE PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO "ARENA", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 4" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (INCLUYE: EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C. DE 2 1/2" Y 4", TAPÓN CAMPANA P.V.C. DE 4", CRUZ DE FO.FO. DE 4", REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 6" X 4" REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 4" X 2 1/2", CODO DE FO.FO. DE 90° X 4" DE DIÁMETRO, TEE DE FO.FO. DE 4" DE DIÁMETRO, VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 2", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, EMPAQUES DE PLOMO, EMPAQUES DE NEUPENO DE 2", 4" Y 6", RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE", AGARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y/O BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO FO=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	TULTILÁN	TULTILÁN DE MARIANO ESCOBEDO	618,527.50	229,496.98	0	0	229,496.98	\$80,675.98	0	0	\$80,675.98	\$80,675.98	0	\$80,675.98	4.10%	
6	Nueva Línea de distribución ; Línea de distribución primaria : CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE 2,110 M DE AGUA POTABLE DE 6" DE DIÁMETRO EN P.V.C. AVENIDA SANTA CECILIA TRAMO CALLE CONDOR - CALLE VIOLETAS COLONIA BUENAVISTA 2a. SECCIÓN, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y RUPTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MARTILLO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", COLOCACIÓN DE CAMA DE "ARENA", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 2", 2 1/2", 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, TUBERÍA DE POLIETILENO DE 6" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES (INCLUYE: VALVULA CHECK DE FO.FO. DE 6", VALVULAS DE SECCIONAMIENTO VASTAGO FIJO DE 2", 2 1/2", 3", 4" Y 6" DE DIÁMETRO, EXTREMIDADES CAMPANA Y ESPIGA DE P.V.C. DE 2", 2 1/2", 3", 4" Y 6", CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO II Y TIPO V, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE", AGARREO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 25 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	TULTILÁN	TULTILÁN DE MARIANO ESCOBEDO	1,382,877.50	513,012.10	0	0	513,012.10	\$1,383,486.45	0	0	\$1,383,486.45	\$1,383,486.45	0	\$1,383,486.45	50.00%	
7	Mejoración Equipamiento ; Equipamiento de infraestructura : REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA DE 541 M EN ZONA 4 DE SECTORIZACIÓN, CALLE 5 DE FEBRERO TRAMO TANQUE BENITO JUÁREZ - JOSÉ A ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, COLONIA BENITO JUÁREZ, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PAVIMENTO ASFALTICO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON RETROEXCAVADORA, CAMA DE ARENA, SONDEOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 6" (150 MM), 4" (102 MM), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO. (CARRETES, Codos, TEE, CRUZ, JUNTAS GIBALTI), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO VASTAGO FIJO DE 3", 6" Y 10" DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO XII, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE", AGARREOS DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	TULTILÁN	TULTILÁN DE MARIANO ESCOBEDO	798,881.00	295,628.13	0	0	295,628.13	\$81,868.42	0	0	\$81,868.42	\$81,868.42	0	\$81,868.42	3.88%	





PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDI)

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO

ESTADO DE MEXICO.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

R.F.C. OPD381125199

FECHA CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/O OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
8	Nueva Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE 370 M DE AGUA POTABLE DE 2 1/2" DE DIÁMETRO EN PEAD, CALLE COLIBRÍ, FLAMINGOS Y GANARIOS, COLONIA AMPLIACIÓN LA SARDAÑA. INCLUYE: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONCRETO HIDRÁULICO CON MARTILLO NEUMÁTICO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", COLOCACIÓN DE CAMA DE "ARENA", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES INCLUYE: EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C. DE 2 1/2", CODOOS DE POLIETILENO DE 22" X 2 1/2", 45" X 2 1/2", 90" X 2 1/2", VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE VASTAGO FLUO DE 2 1/2", TEE DE P.O.F.O. DE 2 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA DE ACERO DE 10", REDUCCIÓN DE P.O.F.O. DE 10" X 2 1/2", EMPAQUES DE PLOMO DE 10", REPARACIÓN DE DESCARGAS SANITARIAS DE 20 CM DE DIÁMETRO Y TOMAS DOMICILIARIAS DE 1/2" DE DIÁMETRO, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE", ACARREO DE MATERIAL SOBRAANTE PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 ECHO EN OBRA, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c= 250 KG/CM2, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM DE ESPESOR, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	TULTITLÁN	TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	327,418.00	121,464.06	0	0	121,464.06	\$327,418.06	0	0	\$327,418.06	\$327,418.06	0	\$327,418.06	50.06%	
9	Nueva Línea de distribución ; Línea de distribución primaria ; CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 227 M DE AGUA POTABLE CON TUBO P.V.C. DE 10" DE DIÁMETRO, CALLE TEMOAYA, TRAMO CALLE TEXCOCO - ECATEPEC, COLONIA SOLIDARIDAD 2a Y 3a SECCIÓN. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE Y RUPTURA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM DE ESPESOR, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B", CAMA DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 10" DE DIÁMETRO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.O.F.O., SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE VASTAGO FLUO DE 4" Y 10" DE DIÁMETRO, VALVULA DE ADMISIÓN DE AIRE, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE", REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10 CM DE ESPESOR, ACARREO DE MATERIAL SOBRAANTE PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	TULTITLÁN	TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	531,811.50	197,283.43	0	0	197,283.43	\$467,167.86	0	0	\$467,167.86	\$467,167.86	0	\$467,167.86	42.96%	
10	Mejorada Equipamiento ; Equipamiento de Infraestructura ; REHABILITACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN PLANTA POTABILIZADORA BUENAVISTA. INCLUYE: REUBICACIÓN DE TANQUE PARA PREPARACIÓN DE SUJATO FERROSO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 10,000 LITROS DE POLIPROPILENO REFORZADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE POLIPROPILENO DE 25,000 LTS. E INSTALACIÓN DE MOTORREDUCTORES, MOTORES E INSTALACIÓN ELÉCTRICA. INCLUYE: DEINSTALACIÓN DE TANQUE EXISTENTE, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR Y MOTORREDUCTOR DE AGITADOR DE TANQUE DE 25,000 LTS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANÉLES DE SEDIMENTACIÓN FLUJO INCLINADO, REHABILITACIÓN DE FILTROS EN PLANTA POTABILIZADORA, FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TECHUMBRE A BASE DE PTR DE 2" X 2" CON LAMINA DE FIBRA DE VIDRIO Y POLIACRYL.	TULTITLÁN	TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	633,118.00	234,870.56	0	0	234,870.56	\$418,276.88	0	0	\$418,276.88	\$418,276.88	0	\$418,276.88	33.03%	



PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDI)

ACREDITACIÓN TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023

ESTADO DE MEXICO.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL


ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO

R.F.C. OPD931125199

FECHA CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ O DTRDS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ O DTRDS	FINANCIERO (EN PESOS)			FÍSICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
11	Mejoramiento de Eficiencia Energía Eléctrica : Consumo para operación de infraestructura; CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (POZOS, TANQUES Y REBOMBEO)	TULTITLÁN	TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	5,325,000.00	1,975,433.50	0	0	1,975,433.50	\$5,521,988.00	0	0	\$5,521,988.00	\$5,521,988.00	0	\$5,521,988.00	52.00%	
SUBTOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE				17,750,000.00	6,584,795.00	0	0	6,584,795.00	\$16,073,471.48	\$0.00	\$0.00	\$16,073,471.48	\$16,073,471.48	\$0.00	\$16,073,471.48	0	
RESUMEN GENERAL				17,750,000.00	6,584,795.00	0	0	6,584,795.00	\$16,073,471.48	\$0.00	\$0.00	\$16,073,471.48	\$16,073,471.48	\$0.00	\$16,073,471.48	\$0.00	

TULTITLÁN MÉXICO A 30 DE ENERO DE 2024


 POR EL MUNICIPIO DE TULTITLÁN
 ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO.
 FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRA. CITLALLI ELIZABETH PERAZA GAMACHO

