

ESTADO DE: MEXICO.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO

R.F.C. OPD931125199

FECHA CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		INVERSIÓN FEDERAL PROGRAMADA	INVERSIÓN AUTORIZADA				INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FISIC (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		
1	Mejoramiento de Eficiencia / Desinfección / Materiales y reactivos para desinfección ADQUISICIÓN DE 250,000 kg DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13 % PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LOS POZOS PROFUNDOS QUE SUMINISTRAN AGUA DE PRIMER USO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, PARA PREVENIR Y EVITAR ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL AGUA Y HACERLA APTA PARA USO Y CONSUMO HUMANO.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$1,910,000.00	\$3,670,521.50	\$1,635,260.75	\$0.00	\$1,835,260.75	\$1,808,670.26	\$904,335.13	\$0.00	\$904,335.13	\$1,808,670.26	\$904,335.13	\$904,335.13	58%	
2	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria CONSTRUCCIÓN DE 343 M. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 8" EN P.V.C. DEL POZO PORTAL SAN PABLO II; INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN CALLE ARPIAS DEL TRAMO CALLE GLIFOS AL POZO PORTAL SAN PABLO II, FRACC. PORTAL SAN PABLO II, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE PROF., CAMA DE ARENA, SONDEOS PARA LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 8" DE Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE F.O.F.O. P.V.C., RELLENO, ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$541,260.00	\$1,040,160.46	\$520,080.23	\$0.00	\$520,080.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
3	Nueva / Línea de distribución / Línea de Distribución primaria CONSTRUCCIÓN DE 25 INTERCONEXIONES DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA DE P.V.C. DE 2 1/2" Y 3" DE Ø, EN AV. QUINTANA ROO DEL TRAMO CALLE EN PETUNIAS A AV. RECURSOS HIDRÁULICOS, FRACCIONAMIENTOS ALCAZAR, BONITO TULTITLÁN Y CONDOMINIOS EL RELOJ, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE Y RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE PROF., CAMA DE ARENA, SONDEOS PARA LOCALIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. DE 2 1/2" Y 3" DE Ø, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., RELLENO, ACARREOS Y LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$675,000.00	\$1,297,173.82	\$648,586.91	\$0.00	\$648,586.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
4	Rehabilitada / Obra de captación subterránea / Pozo REHABILITACIÓN INTEGRAL DE 2 POZOS PROFUNDOS: POZO PORTAL SAN PABLO II, POZO SANTO DOMINGO II, INCLUYE: DESINSTALACIÓN DE COLUMNA DE ACERO CED-40 DE 6" DE DIÁMETRO, BOMBA SUMERGIBLE DAÑADA, TOMAS DE VIDEO INSPECCIÓN CON CÁMARA SUBACUÁTICA, CEPILLADO Y PISTONEO DE ADEME EXISTENTE, AFORO DE 48 HRS. CON BOMBA VERTICAL DE 6" DE DIÁMETRO A 260 METROS DE PROFUNDIDAD PARA DETERMINAR EL EQUIPO DE BOMBEO, REPARACIÓN DE COLAPSO DE ADEME A BASE DE CÁMERA DE 12" DE DIÁMETRO MEDIANTE PRENSA HIDRÁULICA, FABRICACIÓN DE MUFA ELÉCTRICA A BASE DE CONECTORES PONCHABLES, TUBO TERMO CONTRÁCTIL, CINTA VULCANIZABLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO NUEVO DE 100 110 150 HP SEGÚN AFORO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE 40 3 HILOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE ACERO CED-40 DE 6", 8", PUESTA EN MARCHA.	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$1,703,374.00	\$3,273,440.24	\$1,636,720.12	\$0.00	\$1,636,720.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	



ESTADO DE: MEXICO.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO

R.F.C. OPD931125199

FECHA CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		INVERSION FEDERAL PROGRAMADA	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO			OBSERVACIONES	
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)				FISIO (PORCENTAJE)
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE		
5	Rehabilitada / Equipamiento / Equipamiento de infraestructura REHABILITACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN 7 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, INCLUYE: TANQUE LOMAS DEL PARQUE, TANQUE PORTAL SAN PABLO II, TANQUE EL RELOJ, TANQUE FUENTES DEL VALLE, TANQUE LA ISLA, TANQUE TULIPANES Y TANQUE LOMAS DE CARTAGENA INCLUYE: EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS DE 25 KV, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 40, 45, 112.5 KVA, ACCESORIOS PARA TRANSFORMADOR, CABLE THW CAL 6, 8, 10, INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 100 AMP, GESTORIA ANTE LA CFE), REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA DE 10 HP (REPARACIÓN DE CUERPO DE TAZONES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROS, MANTENIMIENTO A MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE 10 HP), TRABAJOS PRELIMINARES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO TURBINA VERTICAL DE 21 Y 36 HP, SUMINISTRO DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 25 Y 40 HP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULAS DE VASTAGO FIJO DE 6" Y 8", REHABILITACIÓN DE TANQUES ELEVADOS (CEPILLADO CON CERDA, PINTURA PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE BLANCA A DOS MANOS, REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y BARANDAL, ROTULACIÓN CON LOGOTIPO).	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$4,220,765.00	\$8,111,208.70	\$4,095,604.35	\$0.00	\$4,095,604.35	\$5,314,901.39	\$2,657,450.67	\$0.00	\$2,657,450.72	\$5,314,901.39	\$2,657,450.67	\$2,657,450.72	80%	
6	Mejorada / Equipamiento / Equipamiento de infraestructura REHABILITACIÓN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN REBOMBEO CD LABOR INCLUYE: DESMONTAJE DE EQUIPO DE BOMBEO DE 8" DE DIÁMETRO TIPO TURBINA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA TIPO TURBINA DE 1800 RPM, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL FLECHA HUECA DE 100 HP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 8" DE DIÁMETRO, REHABILITACIÓN DE TREN DE DESCARGA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARIADOR DE FRECUENCIA PARA 100 HP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO PEDESTAL DE 300 KVA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 5 KV, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3 X 400 AMP CON GABINETE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: REGISTROS, CABLEADO, VARILLAS Y CONECTORES	Tultitlán	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$749,601.00	\$1,440,537.48	\$720,268.74	\$0.00	\$720,268.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
7	Mejoramiento de Eficiencia / Energía Eléctrica / Consumo para operación de infraestructura CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (POZOS, TANQUES Y REBOMBEO).	TULTITLÁN	TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO	\$4,200,000.00	\$8,071,303.80	\$4,035,651.90	\$0.00	\$4,035,651.90	\$8,071,303.80	\$4,035,651.90	\$0.00	\$4,035,651.90	\$8,071,303.80	\$4,035,651.90	\$4,035,651.90	100%	
SUBTOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE				\$14,000,000.00	\$26,904,348.00	\$13,452,173.00	\$0.00	\$13,452,173.00	\$15,194,875.45	\$7,597,437.70	\$0.00	\$7,597,437.70	\$15,194,875.45	\$7,597,437.70	\$7,597,437.70	0	
RESUMEN GENERAL				\$14,000,000.00	\$26,904,348.00	\$13,452,173.00	\$0.00	\$13,452,173.00	\$15,194,875.45	\$7,597,437.70	\$0.00	\$7,597,437.70	\$15,194,875.45	\$7,597,437.70	\$7,597,437.70	0	

TULTITLÁN MÉXICO A 28 DE OCTUBRE DE 2024

POR EL MUNICIPIO DE TULTITLÁN

ING. ELOY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO.
FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD



DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE MÉXICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRA. CITLALLI ELIZABETH PERAZA CAMACHO