

ESTADO DE: MEXICO.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO

R.F.C. OPD931125199

FECHA CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACION		INVERSION FEDERAL PROGRAMADA	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FISICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
1	Mejoramiento de Eficiencia / Desinfección / Materiales y reactivos para desinfección Adquisición de 250,000 kg de hipoclorito de sodio al 13 %, para la desinfección del agua en los pozos profundos que suministran agua de primer uso a los habitantes del municipio, para prevenir y evitar enfermedades relacionadas con el agua y hacerla apta para uso y consumo humano.	Tultitlan	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$1,910,000.00	\$1,910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,910,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
2	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Construcción de 300 m. de Línea de Conducción de 8" en p.v.c. en Avenida Recursos Hidráulicos del tramo del Rebombeco Cd. Labor a Calle Cerezo, Colonia Lázaro Cárdenas; incluye: trazo y nivelación, excavación a cielo abierto de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de p.v.c. 200 mm (8"), suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo., p.v.c., relleno compactado con material de banco "tepate", acarreo de material sobrante producto de excavación y limpieza general de obra.	Tultitlan	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$304,326.00	\$304,326.00	\$0.00	\$0.00	\$304,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
3	Nueva / Línea de distribución / Línea de Distribución primaria Construcción de 270 m. de Línea de Conducción de 10" de diámetro en p.v.c. de Calle Prolongación Anastasio Bustamante, Juan Álvarez y Av. Buenavista entre Jaime Nuno y Calle José María Morelos, Colonia Buenavista Parte Alta; incluye: trazo y nivelación, corte de pavimento de concreto hidráulico, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, excavación a cielo abierto de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de p.v.c. 250 mm (10") de diámetro, suministro e instalación de piezas especiales de p.v.c., fo.fo., relleno compactado con material de banco "tepate", reposición de pavimento hidráulico de 20 cm de espesor, acarreo de material producto de excavación limpieza general de obra.	Tultitlan	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$551,904.50	\$551,904.50	\$0.00	\$0.00	\$551,904.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
4	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Construcción de 380 m. de Línea de Conducción de 8" y 10" en p.v.c. Sobre Avenida Niños Héroes del tramo Almoloya de Alquisiras hasta Av. Vicente Guerrero, Colonias Pueblo de San Mateo Cuauhtepec y Solidaridad 1a. Sección y del tramo de Bosque de Limas hasta entrada del Centro Cultural Real del Bosque, Fraccionamiento Real del Bosque; incluye: trazo y nivelación, corte de pavimento de concreto hidráulico, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, excavación a cielo abierto en material tipo c de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de p.v.c. 63 mm (2 1/2"), 200 mm (8"), 250 mm (10"), suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo., p.v.c., caja para operación de válvulas tipo I de 0.70 x 0.70 x 0.65 m., relleno con material de banco "tepate", reposición de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, acarreo de material sobrante producto de excavación y limpieza general de obra.	Tultitlan	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$903,239.00	\$903,239.00	\$0.00	\$0.00	\$903,239.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Construcción de 250 m. de Línea de Conducción de 10" de diámetro en p.v.c. en calle Temoaya de Av. Chalco hasta Calle Escatepec, Colonia Solidaridad 2a. Sección; incluye: trazo y nivelación, corte de pavimento de concreto hidráulico, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, excavación a cielo abierto en material tipo b de 0.00 a 2.00 m. de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de p.v.c. de 250 mm (10"), suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo., p.v.c., acero soldable, relleno con material de banco "tepate", reposición de pavimento hidráulico de 20 cm de espesor, acarreo de material sobrante producto de excavación y limpieza general de obra.	Tultitlan	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$506,225.50	\$506,225.50	\$0.00	\$0.00	\$506,225.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIZACION		INVERSION FEDERAL PROGRAMADA		INVERSION AUTORIZADA		INVERSION EJERCIDA ACUMULADA		AYANACE TOTAL ACUMULADO		OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	RISCO (PORCENTAJE)	
FINANCIERO (EN PESOS)												
TOTAL												

5	Construcción de 475 m. de Línea de Conducción de 10" de diámetro en PEAD en Calle Calles y Estado de México del Tramo Av. López Portillo hasta Av. San Mateo, Colonia San Mateo, incluye: excavación a cielo abierto de 0.00 a 2.00 m de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tubería de polietileno alta densidad de 250 mm (10") estándar para unión de piezas especiales de 250 mm (10") de diámetro, suministro e instalación de piezas especiales de 10", stubend para unión de banco "tepetate", aceros de material sobrante producto de excavación y limpieza general de obra.	Tultitlan	Mexico	\$1,148,100.00	\$0.00	\$1,148,100.00	\$0.00	\$1,148,100.00	\$0.00	\$0.00	0%	
7	Construcción de 1,268 m. de Línea de Conducción de 4" de diámetro con tubería de PEAD sobre Av. López Portillo Tramo Presa Daxho hasta Boulevard Tultitlan Poniente, Colonia Recursos Hidráulicos y Coeem; incluye: trazo y nivelación, corte de pavimento de concreto hidráulico, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 10 cm de espesor, excavación por métodos manuales de 0.00 a 2.00 m de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tuberías de polietileno alta densidad de 63 mm (2 1/2") y 102 mm (4") de diámetro, suministro e instalación de valvulas tipo IX de 1 1/2 x 1.20 x 0.90 m, tipo II de 1.07 x 1.00 x 0.90 m, relleno compactado con material de banco de 20 cm de espesor, reposo de concreto de 10 cm de espesor, acarreo de material sobrante producto de excavación y limpieza general de obra.	Tultitlan	Mexico	\$1,087,347.00	\$0.00	\$1,087,347.00	\$0.00	\$1,087,347.00	\$0.00	\$0.00	0%	
8	Construcción de 110 m. de Línea de Conducción de 6" de diámetro en p.v.c. en calle Taxcocho del Tramo Calle Villa del Carbón a Tejupilco, Colonia Solidaridad 3a. Sección; incluye: trazo y nivelación, corte de pavimento de concreto hidráulico, ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm de espesor, excavación a cielo abierto de 0.00 a 2.00 m de profundidad, cama de arena, suministro e instalación de tuberías de p.v.c. de 150 mm (6"), de diámetro, suministro e instalación de piezas especiales de p.v.c., valvula de vástago tipo IX de 2" 2 1/2", 6" y 10", construcción de caja operación de valvulas tipo IX de 1 1/2 x 1.20 x 0.90 m, relleno con material de banco "tepetate", repoción de pavimento de concreto de 20 cm de espesor, acarreo de material producto de excavación y limpieza general de obra.	Tultitlan	Mexico	\$532,250.00	\$0.00	\$532,250.00	\$0.00	\$532,250.00	\$0.00	\$0.00	0%	
9	Nueva / Línea de distribución / Línea de distribución primaria Construcción de 220 m. de Línea de Conducción de 6" de diámetro con tubería de PEAD en Av. Canal de Castaña del Tramo Av. Andrés Bello a Construcción de 1857, Colonia Unidad Habitacional Dr. Guatape haz. Incluye: trazo y nivelación, excavación por métodos manuales de 0.00 a 2.00 m de profundidad, cama de arena, suministro de tuberías de p.v.c. de 150 mm (6") de diámetro, suministro e instalación de piezas especiales de p.v.c., valvula de vástago tipo II de 1.07 x 1.00 x 0.90 m, relleno con fofo, operación de valvulas tipo II de 1.07 x 1.00 x 0.90 m, relleno con fofo, valvula de vástago tipo II de 6" de diámetro, construcción de caja operación de valvulas tipo II de 1.07 x 1.00 x 0.90 m, relleno con fofo, excavación y limpieza general de obra.	Tultitlan	Mexico	\$401,208.50	\$0.00	\$401,208.50	\$0.00	\$401,208.50	\$0.00	\$0.00	0%	
10	Construcción de 250 m. de Línea de Conducción con tubería de 3" en PEAD y Sistema de Bombeo tipo Booster, en Calle C-d Victoria Esq. Hidalgo, Colonia Ampliación Buenavista y Ampliación Buenavista 2a. Sección; incluye: suministro de bomba vertical tipo Booster con motor eléctrico de 7.5 hp, arrancador variable para 7.5 hp con variador de frecuencia, interruptor automático de 3 x 30 amp, suministro e instalación de transformadores de distribución tipo poste trifásico de 15 kva, colocación de subestación eléctrica, elaboración de proyecto eléctrico en media tensión 75kv, gestión ante la CFE, trazo y nivelación de distribución tipo poste trifásico de 15 kva, suministro de piezas especiales de fofo, p.v.c., valvulas de vástago tipo II de 3" 6", valvulas de admisión y expulsión de aire, mantenimiento, repoción de piso de concreto hecho en obra de 20 cm de espesor y limpieza general de obra.	Tultitlan	Mexico	\$930,480.50	\$0.00	\$930,480.50	\$0.00	\$930,480.50	\$0.00	\$0.00	0%	

ESTADO DE: MEXICO.

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO

R.F.C. OPD931125199

FECHA CORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACION		INVERSION FEDERAL PROGRAMADA	INVERSION AUTORIZADA				INVERSION EJERCIDA ACUMULADA				AVANCE TOTAL ACUMULADO				OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/U OTROS	FINANCIERO (EN PESOS)			FISICO (PORCENTAJE)	
													TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE	TOTAL	
11	Rehabilitada / Equipamiento / Equipamiento de Infraestructura Rehabilitación Integral de Equipo de Bombeo tipo Booster para Alimentación de Tanque Barrientos con Capacidad de 1,430 m3, ubicado en Calle Copal Esq. Andador de Bugambillas, Colonia la Cuarta Transformación, Incluye: maniobras de desinstalación de equipo booster, suministro e instalación de bomba tipo turbina vertical y motor eléctrico para caudal de 180l/s, para C.D.T. de 50 m, rehabilitación de tren de descarga, incluye: válvula de vástago fijo de 12", suministro e instalación de manómetro con caratula de 2" de 0-7 kg/cm2 y suministro e instalación de piezas especiales de fo.fo.	Tultitlan	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$715,501.00	\$715,501.00	\$0.00	\$0.00	\$715,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
12	Rehabilitada / Equipamiento / Equipamiento de Infraestructura Rehabilitación Integral de Equipo de Bombeo tipo Booster para Alimentación de Tanque Superficial Gemelos con Capacidad de 236 m3, ubicado en Cerrada de los Tanques, Colonia San Francisco Chilpan, incluye: suministro e instalación de bomba tipo turbina vertical y motor eléctrico flecha hueca para un caudal de 50 l/s para c.d.t. de 50 m., suministro e instalación de manómetro con caratula de 2" de 0-7 kg/cm2, suministro e instalación de sensor de presión, tablero de control por presión, suministro e instalación de luminarias y construcción de compuerta corrediza fabricada con malla ciclónica y tubo galvanizado.	Tultitlan	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$445,265.00	\$445,265.00	\$0.00	\$0.00	\$445,265.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
13	Rehabilitada / Equipamiento / Equipamiento de Infraestructura Rehabilitación Integral de Infraestructura Hidráulica en Tanque Superficial de Almacenamiento de Agua Potable Cd. Labor con Capacidad de 164 m3, ubicado en Calle Otoño Esq. calle de la Mañana, Colonia Cd. Labor, Incluye: retro de estructura existente (losa superior de cisterna) tubería de 6" de diámetro, fabricación de estructura metálica para losa superior de sistema a base de placa antiderripante de acero de 1/4", grosor de 3 x 10", aplicación de pintura vinilica en muros marca Comex a dos manos, incluye equipo y herramienta.	Tultitlan	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$364,153.00	\$364,153.00	\$0.00	\$0.00	\$364,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
14	Mejoramiento de Eficiencia / Energía Eléctrica / Consumo para operación de infraestructura Consumo de Energía Eléctrica de la Infraestructura de Agua Potable (Pozos, Tanques y Rebombes).	Tultitlan	Tultitlán de Mariano Escobedo	\$4,200,000.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
	SUBTOTAL COMPONENTE AGUA POTABLE			\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	
	RESUMEN GENERAL			\$14,000,000.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	

TULTITLÁN MÉXICO A 22 DE OCTUBRE DE 2025

POR EL MUNICIPIO DE TULTITLÁN

ING. ELQY ESPINOSA MONTOYA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN, MÉXICO.

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

DIRECTORA GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA AGUAS DEL VALLE DE
MEXICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTRA. CITLALI ELIZABETH PERAZA CAMACHO